

जल जीवन मिशन अंतर्गत परासिया विधानसभा क्षेत्र की जानकारी (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) (स्थिति दिनांक 20.07.2025)

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति			ठेकेदार एजेंसी का नाम	अनुबंध क्रमांक/ वर्ष	अनुबंध में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि	योजना पूर्ण होने की संभावित तिथि	अपूर्ण का कारण	कार्य में विलंब पर ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	रिमार्क
				पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	परासिया	अपतरा	पूर्वी मुजावर	हाँ	-	-	एचईएस नागपुर	18/2020-21	19.10.2021	-			
2	परासिया	बररिया	मैनावाड़ी	हाँ	-	-	मेसर्स अजय कुमार सिंह	36/2022-23	05/07/2023	-			
3	परासिया	दमुआ रैयत	दमुआ रैयत	-	हाँ	-	मेसर्स अजय कुमार सिंह	36/2022-23	05/07/2023	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
4	परासिया	ढाला	कान्हा भैंसा रैयत.	-	हाँ	-	मेसर्स अजय कुमार सिंह	36/2022-23	05/07/2023	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
5	परासिया	इटावा	जामताड़ा	-	हाँ	-	मेसर्स अजय कुमार सिंह	36/2022-23	05/07/2023	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
6	परासिया	कारीडोगरी	हर्रा हेट	-	हाँ	-	मेसर्स अजय कुमार सिंह	36/2022-23	05/07/2023	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
7	परासिया	कारीडोगरी	किरवारी	हाँ	-	-	मेसर्स अजय कुमार सिंह	36/2022-23	05/07/2023	-			
8	परासिया	लोना पाथर	सैलाखेड़ा	-	हाँ	-	मेसर्स अजय कुमार सिंह	36/2022-23	05/07/2023	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
9	परासिया	पगारा	सेरेगांव खुर्द	-	हाँ	-	मेसर्स अजय कुमार सिंह	36/2022-23	05/07/2023	नवंबर 2025	सफल स्रोत विलंब से प्राप्त	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
10	परासिया	बीजागोरा	सिरेगांव कलां	हाँ	-	-	मेसर्स एक्वा टेक्नोलॉजीज	07/2021-22	17/03/2022	-			
11	परासिया	खानसवाड़ा	खानसवाड़ा	-	हाँ	-	मेसर्स एक्वा टेक्नोलॉजीज	34/2020-21	07/11/2021	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
12	परासिया	मनियाखापा	कुंडली खुर्द	-	हाँ	-	मेसर्स एक्वा टेक्नोलॉजीज	34/2020-21	07/11/2021	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
13	परासिया	सोनापिपरी	कोसमी	हाँ	-	-	मेसर्स एक्वा टेक्नोलॉजीज	07/2021-22	17/03/2022	-			
14	परासिया	सजबा	सजवाह	-	हाँ	-	मेसर्स एक्वा टेक्नोलॉजीज	07/2021-22	17/03/2022	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
15	परासिया	बररिया	बररिया	-	हाँ	-	मेसर्स अरविंद पाल	36/2020-21	9/11/2021	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
16	परासिया	बेलगाँव	बेलगाँव	हाँ	-	-	मेसर्स अरविंद पाल	36/2020-21	9/11/2021	-			
17	परासिया	बुदलापठार	सुथिया	-	हाँ	-	मेसर्स अरविंद पाल	36/2020-21	9/11/2021	नवंबर 2025	सफल स्रोत विलंब से प्राप्त	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
18	परासिया	शीला देही	सिलादेही	-	हाँ	-	मेसर्स अरविंद पाल	36/2020-21	9/11/2021	नवंबर 2025	मूल योजना का पुनरीक्षित होने से अपूर्ण	अनुबंध की शर्तों के तहत, निर्धारित समय सीमा के पश्चात पूर्ण किये गए कार्य के लिए, उस विलंबित अवधि से सम्बंधित राशि में अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप कटौती की गई है।	
19	परासिया	दबक	दबक	हाँ	-	-	मेसर्स दादागुरु कंस्ट्रक्शन्स	16/2020-21	25/03/2021	-			
20	परासिया	गजंडोह	गजंडोह	हाँ	-	-	मेसर्स दादागुरु कंस्ट्रक्शन्स	16/2020-21	25/03/2021	-			
21	परासिया	सतनूर	सतनूर	हाँ	-	-	मेसर्स दादागुरु कंस्ट्रक्शन्स	16/2020-21	25/03/2021	-			

